

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowni
w budynku przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 12”

Wymagane parametry jednostek:

- klimatyzator ścienny (przeznaczony do pomieszczeń serwerowni),
- wydajność chłodnicza nie mniej niż 7,0 kW (w trybie chłodzenia)
- klasa energetyczna min A++ (w trybie chłodzenia)
- pilot bezprzewodowy,
- różnica poziomu 3 m,
- długość instalacji chłodniczej między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wynosi około 15 mb,

Wymagane parametry modułu zewnętrznego:

- jednostka zewnętrzna– zlokalizowana na zewnątrz budynku (na ścianie),
- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 50 dB,
- odległość jednostki zewnętrznej od rozdzielni elektrycznej wynosi około 30 mb,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Wymagania dla Wykonawcy

- demontaż istniejącego klimatyzatora zgodnie z odrębnymi przepisami fgaz i bdo,
- instalacja chłodnicza i zasilania prowadzona w korytkach maskujących,
- urządzenie należy podłączyć do rozdzielni i wyposażyć ją w zabezpieczenia różnicowo- prądowe z zabezpieczeniem nadmiarowo - prądowym typu „C”,
- zasilanie urządzeń po stronie Wykonawcy,
- jednostka musi być zawieszona na ścianie budynku,
- demontaż, montaż oraz uruchomienie w ciągu jednego dnia w godzinach 8-15 (serwerownia),
- wykonanie prac instalacyjnych narzędziami zapewniającymi pracę bez kurzu.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA Z OFERTA

- certyfikat autoryzacji producenta na montaż i serwis oferowanych klimatyzatorów w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcy),
- aktualne uprawnienia w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych czynników chłodniczych grupy I (minimum 1 osoba),
- aktualne uprawnienia energetyczne „E” + ”D” (minimum 1 osoba) ,

Po montażu urządzeń należy dokonać rejestracji urządzeń do Centralnego Rejestru Operatorów.

STARSZY INSPEKTOR

Marek Sabólski

Marek Sabólski